



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Provincia di Pordenone

Piazza Castello, 1 - 33079 Sesto al Reghena (PN) - Cod. Fisc 80003970938 - Part IVA 00254030935

Servizio Tecnico

Bilancio di Previsione 2013

Piano delle Performance – Piano delle Risorse e degli Obiettivi Relazione sullo stato di attuazione al 31.12.2013

Con la presente si relaziona sullo stato di attuazione, a tutto il 31.12.2013, degli obiettivi del Piano delle Performance - del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) citato in oggetto e relativo al Servizio Tecnico.

ESTRATTO DELLA RELAZIONE DI CUI SOPRA RELATIVO ESCLUSIVAMENTE ALLA PARTE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

... *omissis* ...

29 - Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale dei lavori:

- il Programma Triennale OO.PP. 2013/2015 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2013 sono stati redatti, a seguito delle indicazioni della Giunta Comunale, nei tempi utili per la predisposizione del Bilancio e la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale (trasmessa bozza alla Giunta Comunale con nota del 15.11.2012 prot. n. 13627);
- il Programma e l'Elenco succitati sono stati poi adottati con atto di G.C. n. 7 del 21.01.2013;
- l'approvazione del Programma medesimo è poi intervenuta con atto di C.C. n. 19 del 24.06.2013;
- per la situazione dettagliata dello stato di attuazione dell'Elenco Annuale dei Lavori di

cui al succitato programma e più in generale delle OO.PP., si invia alla lettura dello specifico paragrafo riportato nelle pagine che seguono (E – OPERE PUBBLICHE);

- con nota datata 21.11.2013 prot. n. 13701 lo scrivente ha trasmesso alla Giunta Comunale la bozza del Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 per le valutazioni e decisioni di competenza della medesima;
- tale Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 96 del 27.12.2013.

30 - Finanziamento OO.PP. (pratiche mutui e contributi):

- predisposte n. 15 istanze di contributo regionale/provinciale compresi gli allegati relativi (relazioni, quadri economici di spesa ed elaborati grafici) entro i termini di scadenza previsti dalle singole leggi regionali di riferimento (gennaio/marzo) per il finanziamento di opere pubbliche diverse previste dal programma triennale approvato;
- perfezionata la pratica per la definitiva concessione del secondo finanziamento provinciale – di € 30.000,00 – relativo alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione ed adeguamento dell’incrocio lungo la S.P. n. 42 “di Marignana”;
- predisposta in Aprile 2013 istanza di finanziamento allo Stato, ai sensi della Direttiva del Ministro dd. 26.03.2013, per la realizzazione dei lavori di “miglioramento sismico della scuola elementare di Sesto Capoluogo” e di “adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola”;
- predisposta in Luglio 2013 istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico per interventi di adeguamento da effettuarsi nella scuola elementare del Capoluogo, nella scuola media di Bagnarola, nella palestra comunale di Bagnarola e nella sede comunale della protezione civile di Marignana;
- predisposto in Giugno 2013 istanza di finanziamento allo Stato ai sensi del D.L. n. 83/2012 per la realizzazione dei lavori di “ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica della palestra di Bagnarola”;
- predisposto in Settembre 2013 istanza di finanziamento alla Regione ai sensi della L. n. 98/2013 per la realizzazione dei lavori di “miglioramento sismico della scuola elementare di Sesto Capoluogo”;

... omissis

31 - Progettazione e/o D.L. relative agli incarichi già conferiti all’Ufficio Tecnico:

- redatto ed approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica della palestra comunale di Bagnarola”, al fine di perfezionare l’istanza di contributo inviata allo stato per il parziale finanziamento dell’opera;
- (per eventuali ulteriori dettagli, si veda anche la sezione che segue “E - OPERE PUBBLICHE”).

E - OPERE PUBBLICHE

Si illustra di seguito lo stato di attuazione delle opere previste nell’Elenco Annuale dei Lavori 2013 allegato al Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.06.2013.

Si richiama anche il contenuto della deliberazione di G.C. n. 7 del 21.01.2013, con la quale il Programma Triennale di cui sopra è stato adottato ed in particolare il punto 7) del deliberato del medesimo atto, ove è stato stabilito che all’assunzione dei

mutui previsti per il parziale finanziamento dei lavori per la realizzazione dei quali sono necessari anche fondi di bilancio, si procederà solo nel momento in cui la somma da stanziare con fondi di bilancio sarà effettivamente finanziata.

LAVORO N. 1: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: incrocio tra Via Bernava e Via Marignana Centro in località Marignana:

Finanziamento complessivo previsto: € 100.000,00 di cui € 75.000,00 con contributo provinciale ed € 25.000,00 con fondi di bilancio;

Considerato che è stato concesso in via definitiva dalla Provincia di Pordenone, nel 2012, un contributo in conto capitale di € 25.000,00, è stata promossa istanza alla medesima Provincia di ulteriore finanziamento di € 50.000,00;

Con nota pervenuta al Comune in data 17.06.2013, a riscontro della succitata istanza la Provincia ha comunicato l'assegnazione di un contributo di € 30.000,00;

La pratica relativa alla concessione definitiva di tale nuovo contributo è stata perfezionata e la relativa documentazione trasmessa alla Provincia il giorno 11.12.2013.

Considerato tuttavia che manca ancora parte del finanziamento provinciale previsto e che non è stato possibile finanziare la quota di spesa prevista con fondi di bilancio, anche perché non ha avuto esito positivo l'asta per la vendita dell'immobile comunale denominato "magazzino di Sesto Capoluogo" il cui ricavato era in parte destinato a tale necessità di spesa (per i dettagli relativi si riveda il punto specifico sulla vendita degli immobili comunali riportato nella pagine precedenti), la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 3: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: incrocio tra Via Pio X, Via Freschi e la Strada Regionale 463:

Finanziamento complessivo previsto: € 350.000,00 con contributo regionale;

Promossa istanza di contributo alla Regione;

Non è stato assegnato alcun contributo;

Pertanto stante la mancanza del finanziamento della spesa complessiva prevista, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata attivata;

Si ricorda inoltre è stato elaborato dal Servizio Tecnico, ancora nel 2011, uno specifico Studio di Fattibilità per la sistemazione di tale incrocio, proprio allo scopo di inoltrare istanza di finanziamento;

Tale studio di fattibilità è stato inviato anche a Friuli Venezia Giulia Strade spa (ex Anas) e, su richiesta della medesima, ne è stato analizzato il contenuto, con esito favorevole ed alcune prescrizioni;

A seguito di tale analisi e tenendo conto delle osservazioni fatte da Friuli Venezia Giulia Strade spa, il Servizio Tecnico ha rielaborato lo studio di Fattibilità di cui sopra.

Stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 6: Interventi di miglioramento sismico della scuola elementare di Sesto Capoluogo:

Finanziamento complessivo previsto: € 340.000,00 da mutuo con ammortamento completamente garantito dalle sovvenzioni regionali annualmente erogata dalla Regione ai sensi della L.R. n. 2/83 (centri storici);

Considerati tuttavia i tempi di approvazione del Bilancio dilatati (approvazione effettiva avvenuta il 12.07.2013) nel tentativo di ottenere contributi in conto capitale anche al fine del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità, è stata promossa istanza nel Gennaio 2013 anche istanza di contributo alla Provincia di Pordenone, in esito alla quale non è stato assegnato alcun contributo;

Nel Febbraio 2013 è stato conferito all'ing. Sergio Dell'Anna di Pordenone l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'opera;

Il Progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con G.C. n. 21 del 11.03.2013;

Il Progetto Definitivo/Esecutivo pervenuto al protocollo generale del Comune in Aprile 2013 è stato approvato con G.C. n. 67 del 02.09.2013;
Come precisato al punto 10) della deliberazione di G.C. n. 67/2013 succitata a causa dell'intervenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013 solo in Luglio non è stato possibile:

- procedere prima all'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo se pur regolamente redatto dal tecnico incaricato;
- avviare di conseguenza la procedura per il perfezionamento della pratica di assunzione del mutuo previsto per il finanziamento dell'opera (anche perché ritenuto opportuno attendere l'esito dell'istanza di finanziamento promossa alla Regione ai sensi della L. n. 98/2013 più sotto indicata);
- avviare di conseguenza la procedura di appalto dei lavori;
- quindi avviare e realizzare i lavori previsti dal medesimo progetto entro l'estate 2013 come originariamente programmato;

Nell'Aprile 2013 è stata promossa istanza di finanziamento allo Stato per l'importo di € 340.000,00 ai sensi della Direttiva del Ministro dd. 26.03.2013;

A tutt'oggi non vi sono notizie in merito all'esito di tale istanza.

Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).

Nel Settembre 2013 è stata infine promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi della L. n. 98/2013;

Come da nota della regione pervenuta in Comune il 29.10.2013, l'opera è stata ammessa in graduatoria ma non finanziata in quanto le risorse assegnate dal MIUR non consentivano il soddisfacimento dell'intero fabbisogno del territorio regionale; l'intervento verrà tenuto presente per un eventuale scorrimento della graduatoria qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse;

Resta da precisare che le caratteristiche tecnico di realizzazione dei lavori ne consentono l'attuazione solo durante il periodo estivo di chiusura della scuola; è pertanto di tutta evidenza, tenuto conto di quanto sopra complessivamente esposto, che l'intervento in oggetto non poteva essere realizzato nel corso del 2013;

Considerato che a tutt'oggi il Bilancio di Previsione 2014 non è stato ancora approvato si ripresenta l'impossibilità di procedere alla realizzazione dei lavori durante l'estate 2014 perché i tempi di perfezionamento della procedura per l'assunzione del mutuo necessario al finanziamento della spesa ed i tempi necessari per l'appalto dei lavori sono pari a circa 90 giorni (anche se le due procedure vengono attivate quasi contemporaneamente) ed impediscono di fatto l'avvio dei lavori entro l'inizio del prossimo mese di Giugno.

LAVORO N. 7: Adeguamento alla normativa antisismica e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola:

Finanziamento complessivo previsto: € 800.000,00 con contributo provinciale;

Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di un primo stralcio di intervento dell'importo di € 250.000,00;

Non è stato assegnato alcun contributo;

Inoltre nell'Aprile 2013 è stata promossa istanza di finanziamento allo Stato per l'importo complessivo di € 800.000,00 ai sensi della Direttiva del Ministro dd. 26.03.2013;

A tutt'oggi non vi sono notizie in merito all'esito di tale istanza.

Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).

A tutt'oggi non vi sono notizie in merito all'esito di tale istanza.

Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 9: Realizzazione piste ciclabili del territorio comunale:

Finanziamento complessivo previsto: € 1.500.000,00 con contributo provinciale di cui € 500.000,00 nel 2013;

Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia di Pordenone;

Non è stato assegnato alcun contributo;

Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la procedura per la realizzazione delle opere e/o almeno di uno stralcio delle stesse non è stata avviata.

LAVORO N. 16: Realizzazione nuova area parcheggio in località Marignana:

Finanziamento complessivo previsto: € 300.000,00 con contributo provinciale;

Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia;

Non è stato assegnato alcun contributo;

Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 18: Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica della palestra comunale di Bagnarola:

Finanziamento complessivo previsto: € 380.000,00 di cui € 230.000,00 da mutuo con ammortamento completamente garantito da contributo regionale (non ancora perfezionata da parte della Regione) ed € 150.000,00 da finanziamento in conto capitale dello Stato;

Promossa nel Giugno 2013 istanza di contributo allo Stato ai sensi del D.L. n. 83/2012 istitutivo del fondo relativo;

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 Ottobre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, della succitata norma che nello specifico costituiva il fondo di chi sopra; di conseguenza non stato assegnato alcun contributo;

Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).

A tutt'oggi non vi sono notizie in merito all'esito di tale istanza.

Pertanto stante la mancanza di parte del finanziamento previsto pari a € 150.000,00 e considerato che la pratica di concessione del contributo regionale non è a tutt'oggi perfezionata (da parte della Regione), la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 18bis: Impianto sportivo comunale di Sesto Capoluogo – Opere di completamento (edifici accessori):

Finanziamento complessivo previsto: € 130.000,00 di cui € 48.000,00 da mutuo con ammortamento completamente garantito da contributo provinciale e per € 82.000,00 con fondi di bilancio;

Considerato che non è stato possibile finanziare la quota di spesa prevista con fondi di bilancio anche perché non ha avuto esito positivo l'asta per la vendita dell'immobile comunale denominato "magazzino di Sesto Capoluogo" il cui ricavato era in parte destinato a tale necessità di spesa (per i dettagli relativi si riveda il punto specifico sulla vendita degli immobili comunali riportato nella pagine precedenti), la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 19: Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – Area sportivo/scolastica ed asfaltatura di Via Versiola:

Finanziamento complessivo previsto: € 383.500,00 di cui € 310.000,00 da mutuo con ammortamento completamente garantito da contributo regionale e per € 73.500,00 con fondi di bilancio in sostanza relativi all'asfaltatura di Via Versiola;

Conferito nell'Ottobre 2013 l'incarico di progettazione della fase successiva alla preliminare all'ing. Bruno Bruni di Cordovado;

Il Progetto Definitivo è stato regolarmente redatto ed approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 27.12.2013;

Il Progetto Definitivo prevede una spesa complessiva aggiornata pari a € 428.000,00 di cui € 83.000,00 per il primo stralcio di lavori relativo all'asfaltatura di Via Versiola;

Il Progetto Esecutivo di tali lavori di primo stralcio – asfaltatura di Via Versiola – è stato regolarmente redatto dal succitato professionista ed approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 27.12.2013;

A tutt'oggi i lavori di primo stralcio sono stati appaltati ed aggiudicati definitivamente; l'inizio di tali lavori è previsto a breve.

LAVORO N. 20: Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile e costruzione tettoia per ricovero automezzi:

Finanziamento complessivo previsto: € 350.000,00 di cui € 260.000,00 con contributo regionale ed € 90.000,00 con fondi di bilancio;

Con decreto datato 23.11.2011, la Regione ha concesso al Comune un finanziamento per la realizzazione di tale opera pari a € 60.000,00;

Il finanziamento a suo tempo concesso non è sufficiente; pertanto è stata nuovamente promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Protezione Civile della Regione per ottenere altro contributo;

A tutt'oggi a seguito di tale istanza non è stato assegnato alcun contributo;

Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).

A tutt'oggi non vi sono notizie in merito all'esito di tale istanza.

Pertanto stante la mancanza di gran parte del finanziamento previsto, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

LAVORO N. 21: Completamento pista ciclabile ed infrastrutture di collegamento della località Mure al Capoluogo:

Finanziamento complessivo previsto: € 100.000,00 con contributo provinciale;

Promossa istanza di contributo nel Gennaio 2013 alla Provincia di Pordenone;

Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento previsto, la procedura per la realizzazione dell'opera non è stata avviata.

Si illustra ora lo stato di attuazione delle altre opere pubbliche i cui è in corso la progettazione (successiva alla fase preliminare), sono in corso i lavori o i lavori medesimi sono stati definitivamente chiusi a tutto il 31.12.2013.

1 – Ristrutturazione Salone Abbaziale, Torre Porta Seconda, servizi igienici di Piazza Castello e intervento di arredo a verde nel centro storico primario:

- si ricorda che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 365.000,00;
- si ricorda anche che progettista e D.L. è l'arch. Fabio Cozzi di Portogruaro (VE);
- lavori iniziati in data 21.10.2009 e regolarmente in corso;
- redatta perizia suppletiva e di variante approvata in gennaio 2011;

- dopo l'ottenimento del previsto parere della Soprintendenza per i nuovi lavori previsti dalla perizia, avviate le demolizioni per il rifacimento della pavimentazione della saletta delle udienze;
- durante i lavori di demolizione sono stati rinvenuti reperti archeologici;
- pertanto successivamente, su richiesta della Soprintendenza, è stata incaricata dell'esecuzione di indagine archeologica accurata a ditta specializzata, a cura e spese del Comune;
- i lavori sono ancora sospesi in attesa di nuovi indagini che la Soprintendenza vuole effettuare; considerato che il Comune non dispone dei fondi necessari alla spesa conseguente dovrà far fronte la Soprintendenza;
- si precisa comunque che la sospensione dei lavori è relativa alla sola realizzazione della pavimentazione della saletta udienze mentre il resto dei lavori previsti dal progetto sono da tempo ultimati;
- a tutto il 31.12.2012 la situazione relativa agli ulteriori sondaggi archeologici è ancora in sospeso perché la Soprintendenza non ha ancora reperito i fondi necessari;
- nell'Aprile del 2013 le operazioni di sondaggio si sono concluse e pertanto in accordo con la Soprintendenza sono stati realizzati i lavori relativi alla nuova pavimentazione "alla veneziana";
- i lavori sono infine conclusi nel novembre 2013.

2 – Opere di urbanizzazione primaria e sistemazione urbana del centro storico primario:

- si ricorda che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 800.000,00;
- si ricorda anche che progettisti sono l'arch. Leonardo De Marco e il geom. Sergio Martinuzzi di Pordenone;
- redatto ed approvato lo scorso anno il nuovo Progetto Definitivo voluto da questa Giunta Comunale;
- si ricorda che tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo sono stati ottenuti dopo un iter che si è rivelato particolarmente lungo e complesso;
- si ricorda che sono stati conclusi a suo tempo tutti gli accordi di cessione bonaria delle aree interessate dai lavori e sottoscritti sia a suo tempo che nel corso del 2012 i relativi contratti di acquisizione;
- si ricorda che è stato sottoscritto a suo tempo con la Provincia di Pordenone l'atto di concessione d'uso dell'area interessata dalla realizzazione del parcheggio per autobus e caravan;
- il Progetto Esecutivo è stato approvato nel febbraio 2011;
- avviata e conclusa la procedura per l'appalto dei lavori;
- redatta ed approvata la perizia suppletiva e di variante per una spesa complessiva di € 850.000,00;
- redatta ed approvata perizia di variante ed assestamento che ha confermato la spesa complessiva pari a € 850.000,00;
- lavori iniziati il 29.08.2011 e regolarmente conclusi nel novembre 2012;
- nel 2013 redatta ed approvata la contabilità finale dei lavori.

3 – Costruzione della nuova scuola elementare di Bagnarola:

- si ricorda che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 3.200.000,00;
- si ricorda anche che la progettazione dell'opera è stata a suo tempo affidata all'Ufficio Tecnico Comunale che vi ha provveduto con la collaborazione di professionisti esterni per la parte relativa a competenze specialistiche (relazione geologica, progettazione strutture ed impianti, progettazione interventi per correzione acustica, competenze in merito alla sicurezza del cantiere);
- si ricorda che direttore dei lavori dell'opera è l'ing. Arturo Busetto di Pordenone;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 14.12.2009;
- si ricorda che nel mese di ottobre 2010 si è reso necessario attivare e concludere la

procedura conseguente all'affitto del ramo d'azienda da parte dell'Impresa C.M.R. sco.coop a r.l. all'Impresa Edilcoop Friuli soc.coop;

- tale procedura ha impegnato notevolmente l'ufficio tecnico e si è conclusa regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia, consentendo il "salvataggio" del cantiere e quindi la prosecuzione dei lavori;
- i lavori sono definitivamente ultimati in data 31.10.2011;
- nel corso del 2012 sono state effettuate tutte le operazioni relative al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera che comprendono il collaudo delle strutture, il collaudo degli impianti, il "collaudo" degli interventi per la correzione dell'acustica, il deposito della SCIA ai fini della prevenzione incendi e tutta una serie di attività di verifica amministrativa e di contabilità dei lavori;
- tali operazioni si sono concluse nel mese di marzo del 2013 ed il collaudo tecnico-amministrativo è stato quindi depositato agli atti ed approvato.

4 – Realizzazione della nuova scuola materna-asilo nido di Sesto Capoluogo:

- si ricorda che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 2.740.000,00;
- si ricorda che la progettazione e la direzione lavori dell'opera è stata a suo tempo affidata all'Ufficio Tecnico dell'ASTER "del Sanvitese";
- si ricorda che direttore dei lavori dell'opera è l'arch. Paolo Zampese del Comune di San Vito al Tagliamento;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 11.01.2010;
- redatta ed approvata la perizia di variante ed assestamento resasi necessaria in particolare per recuperare le somme per finanziare l'allacciamento dell'edificio alla linea di acquedotto e alla linea elettrica e per la costruzione della cabina Enel imposta dall'Enel medesima per garantire la fornitura di energia elettrica della potenza necessaria;
- i lavori relativi all'edificio sono definitivamente ultimati in data 24.04.2012;
- avviata e conclusa la procedura per la realizzazione della cabina Enel, finanziata con le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di perizia; cabina realizzata;
- avviata e conclusa la procedura per la realizzazione di alcune opere di sistemazione esterna non previste dal progetto, richieste dalla parrocchia di Sesto Capoluogo quale gestore della scuola e finanziate con fondi di bilancio; opere realizzate;
- nel corso del 2012 sono state avviate tutte le operazioni relative al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera che comprendono il collaudo delle strutture, il collaudo degli impianti, il "collaudo" degli interventi per la correzione dell'acustica, il deposito della SCIA ai fini della prevenzione incendi e tutta una serie di attività di verifica amministrativa e di contabilità dei lavori;
- tali operazioni non sono ancora definitivamente concluse.

5 – Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante la realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel Capoluogo e frazioni al fine di ridurre il rischio di allagamenti dei centri abitati:

- si ricorda che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 250.000,00;
- si ricorda che la progettazione e la direzione lavori dell'opera è stata a suo tempo affidata al Consorzio di Bonifica "Celina-Meduna" di Pordenone;
- si ricorda che direttore dei lavori dell'opera è l'ing. Andrea De Goetzen, dipendente del succitato Consorzio;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 15.02.2013;
- i lavori sono sospesi dal 07.08.2013 in attesa di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di lavori in variante – rispetto a quanto originariamente previsto dal progetto – in corrispondenza della confluenza fra la Roggia Selvata e la Roggia del Mulino;
- a tutt'oggi:

- sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e la variante è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 31 del 24.03.2014;
- sono in corso tutte le attività necessarie per la sottoscrizione del contratto aggiuntivo;
- dall'approvazione di detta variante è emersa una economia di spesa, rispetto al progetto originario, pari a € 9.125,85.

... omissis



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Innocente geom. Edi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Innocente", written over a large, faint circular stamp.

Sesto al Reghena, 11 Aprile 2014