

**MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021**

Linea Programmatica n. 6 – Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Ambiti Strategici 6.1 Efficientamento della macchina comunale

Ambiti Operativo: 6.1.11 Servizi cimiteriali

Codice Progetto:	6.1.11.1																		
------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Titolo progetto:** In riferimento al lavoro n. 4 dell'elenco annuale 2021 "Realizzazione nuovi loculi nel cimitero", riordino dell'area interessata (gestione dei**Trasversale** NO \*\*\* SI X con Responsabile UT

Referenti Politici Sindaco

Responsabile del progetto Stefano Padovan

Personale assegnato: Glerean - Brescancin

modalità agile SI NO X PARZ X

Peso project leader 10

Peso altre P.O. UT 5 EF 0 PL 0

2021 2022

fasi e tempi	2021								2022					
	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Rilevazione definitiva dei concessionari, dei loro eredi e delle sepolture	X	X												
Accordo preliminare con ciascun concessionario in ordine alle operazioni da effettuare	X	X												
Definizione budget da iscrivere nel bilancio pluriennale esercizio successivo	X	X												
Realizzazione dei manufatti nell'ambito dell'opera pubblica (e a cura UT)					X	X	X	X	X	X	X	X		
Estumulazioni e tumulazioni nelle nuove aree /destinazioni									X	X	X	X	X	

indicatori

attività e indicatori

- N. salme traslate / di cui cremate

Trasferimento complessivo realizzato SI/NO

<b>Esito</b>	<b>data</b>
Nel corso del mese di maggio l'ufficio anagrafe ha raccolto le informazioni anagrafiche relative agli stati di famiglia storici delle famiglie coinvolte, contattandone alcune per un primo confronto di merito rispetto alla scelta delle operazioni di polizia mortuaria da effettuare.	1° giugno
Prosecuzione attività in continuità con monitoraggio del 1° giugno	1° luglio
Prosecuzione attività in continuità con monitoraggio del 1° luglio, per quanto concerne la fase preparatoria e dei contatti con i concessionari. Si dà atto che la realizzazione dei manufatti avverrà nel 2022 e così, conseguentemente, la fase delle traslazioni	06-ott